



N. 28  
REGISTRO DELIBERAZIONI

## COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

**OGGETTO:** RISPOSTA ORALE AD **INTERPELLANZA** PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE AVV. ROMINA SIROSI.

L'anno **DUEMILA**adiciotto questo giorno **30** del mese di **APRILE** alle ore **21,15** nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	<b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>
2	<b>DOVANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
3	<b>FREPPOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
4	<b>TICCHI</b>	<b>FRANCO</b>
5	<b>MAGNELLI</b>	<b>LEONARDO</b>
6	<b>BELFORTI</b>	<b>MAURIZIO</b>
7	<b>BOSELLI</b>	<b>UMBERTO</b>
8	<b>BERSANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
9	<b>SALOTTI</b>	<b>FABIO</b>
10	<b>SIROSI</b>	<b>ROMINA</b>
11	<b>MANGIA</b>	<b>ALESSANDRO</b>

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	<b>BACCANTI</b>	<b>BERNARDO</b>
2	<b>CAROTTI</b>	<b>FILIPPO</b> assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale **Dr. Massimo Ampollini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Durante la discussione del punto 1 dell'O.D.G. ( alle ore 21.25) è entrato il Consigliere Comunale sig. Baccanti (presenti 12);

Il Vice-Sindaco Dovani legge l'interpellanza presentata dal Consigliere avv Siroi prot 2527 del 14.4.2018, che si allega al presente verbale quale parte integrante

Il Vice-Sindaco Dovani legge poi le risposte dei punti numero 1 – 2 – 3 – 4- 5 come da relazione che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed inscindibile.

Il Consigliere Comunale Siroi si dichiara soddisfatta.



## COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

Interpellanza del consigliere sig.ra Romina Siroso del 14 aprile 2018 prot. n. 2527 – Risposte.

PUNTO 1:

(Si riporta la relazione del direttore dei lavori Ing. Luigi Ghezzi)

### **RELAZIONE SUI TEMPI COME RILEVATO DAL GDL (Giornale dei Lavori)**

In merito ai tempi occorsi per l'esecuzione dell'opera si riportano i termini essenziali di differimento delle date di ultimazione dei lavori, così come conformi al Giornale dei Lavori:

Consegna dei lavori il 29/09/2016

Atto aggiuntivo della perizia n° 1 giorni 60

### **Termine dei lavori il 25/03/2017 (gg 120 nc+60)**

Dal giornale dei lavori si rileva che in data 04/10/2016 a seguito delle operazioni di tracciamento del manufatto si rilevava l'incongruenza del progetto definitivo con lo stato dei luoghi. Risultava necessario pertanto rielaborare il tracciato della passerella seguendo la stessa geometria del progetto esecutivo al fine di non rielaborare né calcoli né dimensioni dei componenti strutturali.

In data 24/10/2016 veniva definito il tracciato e posizionato topograficamente in loco.

Il termine dei lavori viene spostato di **giorni 20** necessari alla rielaborazione del rilievo e al tracciamento in campagna.

### **Termine dei lavori n° 1 differito al 14/04/2017.**

Durante la rielaborazione topografica il Comune di Castell'Arquato provvedeva al disboscamento come concordato con l'ente di tutela;

Inizio effettivo dei lavori il 24/10/2016.

Per effetto di lavorazioni non previste di cui al by pass della fognatura Iren si sono resi necessari lavori dal 16/01/17 al 26/01/17 **per giorni 10.**

Osservati **giorni 32** di pioggia dal 24/10/2016 al 14/04/2017 e condizioni sfavorevoli all'esecuzione dei lavori (conteggio effettuato sul bollettino meteo ufficiale);

### **Termine dei lavori n° 2 differito al 26/05/2017**

Per effetto della perizia di variante n° 02 del 27/06/2017 venivano variate le categorie di lavoro 002 e 003 ovvero scavi ed opere di accesso al cantiere (+129%) e Calcestruzzi e murature (+51%) incidenti l' 11% del valore contrattuale che rapportato ai tempi comporta un ulteriore tempo di **giorni 20.**

### **Termine dei lavori n° 3 differito al 15/06/2017**

**Giorni 11** di pioggia dal 14/04/2017 al 15/06/2017 e condizioni sfavorevoli all'esecuzione dei lavori (conteggio effettuato sul bollettino meteo ufficiale);

### **Termine dei lavori n° 4 differito al 26/06/2017**

Chiusura del ponte su E45 (**giorni 6**) a carichi superiori alle 26 tonnellate con necessario differimento del trasporto eccezionale

### **Termine dei lavori n° 5 differito al 02/07/2017**

### **Termine operazioni di montaggio della passerella il giorno 2 luglio 2017.**

Da tale data le lavorazioni sono state gestite dal Comune attraverso opere di sistemazione esterna dell'area in sponda destra con modifica dell'appalto non definita.

Si aggiunga la variante per l'integrazione della finitura del ponte in merito ai rivestimenti laterali.

### **PUNTO 2**

Per quanto concerne il rivestimento delle fiancate previsto con lamiera acciaio corten stirata, al momento non ancora eseguito, a seguito delle motivazioni di cui alla risposta del Quesito n° 3 a cui si rimanda, sarà richiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza (territorialmente competente), l'autorizzazione a posticipare i termini entro il quale realizzarlo.

### **PUNTO 3**

La mancanza del rivestimento esterno (griglia stirata) non è conseguente ad alcuna delle motivazioni riportate nell'Interpellanza, ma unicamente oggetto di differimento dell'esecuzione del medesimo per motivi di natura economica come appresso specificato.

La gara d'appalto per l'affidamento dei lavori è stato fatto sulla base del progetto definitivo redatto dagli arch. Pierluigi Montani e Angelo Soliani.

L'affidamento prevedeva, oltre che l'esecuzione delle opere, anche la redazione del progetto esecutivo il quale, nella fase di espletamento del medesimo, rilevava alcune discordanze tra il precedente progetto definitivo e lo stato dei luoghi, obbligando alla necessità di apportare le necessarie modifiche di adeguamento del progetto con la conseguenza di dover recuperare risorse economiche all'interno del quadro economico. Tra queste, il costo della lamiera in acciaio corten stirata ed al fine di poter rispettare le finiture progettuali, l'ipotesi di cui alla risposta del punto 2.

### **PUNTO 4**

Premesso che l'opera è stata realizzata conforme a quanto previsto nel progetto esecutivo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche, e soprattutto dal punto di vista strutturale possiamo asserire che la struttura potrebbe già ora essere utilizzata in sicurezza.

L'effettiva ultimazione della passerella è subordinata all'espletamento delle ultime pratiche e più precisamente:

- redazione del certificato di collaudo finale per le opere strutturali per il quale la documentazione è pronta e verrà trasmessa, a breve, al professionista incaricato. Possiamo ipotizzare al massimo entro il mese di maggio;
- per quanto concerne la fine lavori generale si deve attendere la fine dell'istruttoria con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza.

Si precisa che le opere ancora da realizzare riguardano unicamente il completamento dell'accesso alla passerella dal Viale della Stazione.

### **PUNTO 5**

Sono rispettate le norme di sicurezza in quanto il responsabile della Sicurezza ha provveduto a segnalare in modo adeguato il divieto di accesso alla passerella.

Le persone che vi transitano spostano, in modo arbitrario le transenne ed i manufatti di segregazione dell'area di cantiere nonché i relativi segnali di divieto.

Si ribadisce quanto già espresso al punto precedente e cioè che l'opera è stata realizzata conforme a quanto previsto nel progetto esecutivo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche, e soprattutto dal punto di vista strutturale, per il quale è possibile asserire che la struttura potrebbe già ora essere utilizzata in sicurezza.

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Comunale  
n. 28 del 30 04 2018**

IL SINDACO  
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Massimo Ampollini**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**  
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito [www.comune.castellarquato.pc.it](http://www.comune.castellarquato.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  
.....**12.5.2018**.....

Addi .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi, .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---