



N. 46  
REGISTRO DELIBERAZIONI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**  
Provincia di Piacenza

.....

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

.....

**Oggetto: APPROVAZIONE II° VARIANTE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA SFORZA CAOLZIO - CASTELL'ARQUATO.**

*L'anno Duemilatredici questo giorno ventisette del mese di aprile alle ore 9,35 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.*

- *SONO PRESENTI I SIGNORI:*

- <b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>	<b>SINDACO</b>
- <b>DOVANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>VICE SINDACO</b>
- <b>FULGONI</b>	<b>DARIO</b>	<b>ASSESSORE</b>
- <b>BACCANTI</b>	<b>BERNARDO</b>	<b>ASSESSORE</b>
- <b>FREPPOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>

- *SONO ASSENTI I SIGNORI:*

- <b>BELFORTI</b>	<b>MAURIZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>
- <b>SARTORI</b>	<b>MARIAPAOLA</b>	<b>ASSESSORE</b>

- *Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;*

*Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.*

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA SFORZA CAOLZIO E VICOLO DON BOSCO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - IMPRESA VETRUCCI S.R.L., con sede in VIA STRADELLA N. 10 - 29018 LUGAGNANO VAL D'ARDA.

### LA GIUNTA COMUNALE

- RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
  - o delibera di Giunta Comunale n. 178 del 09.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto definitivo di rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Sforza Caolzio e di vicolo Don Bosco per una spesa complessiva di € 130.000,00;
  - o determina del Responsabile di Servizio N. 63 del 9 febbraio 2012 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura di gara per lavori pari a € 101.872,40 (comprensivi di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 1.500,00) mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06, con valutazione delle offerte secondo il metodo del prezzo più basso;
  - o ;
  - o contratto n. 4890 del 15 giugno 2012 con cui sono stati appaltati i lavori all'impresa; VETRUCCI S.r.l., con sede in Via della Stradella n. 10 – 29018 Lugagnano Val d'Arda alle seguenti condizioni: ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta del 25,25%, per un prezzo netto di € 75.028,36 oltre oneri per l'attuazione del piano di sicurezza pari a € 1.500,00 così per un importo complessivo di aggiudicazione di € 76.528,36 oneri fiscali esclusi
  - o verbale di consegna lavori in data 8 novembre 2012;
  - o determina del Responsabile di Servizio N. 361 del 20 novembre 2012 con la quale si approvava una perizia di variante suppletiva (n.1) concludente nell'importo complessivo di € 89.999,26 oltre oneri per la sicurezza;
- CONSIDERATO che si intende modificare il progetto (approvato con delibera G.C. n. 178 del 9.11.2011) al fine di non realizzare i marciapiedi a raso in lastre di granito in via Sforza Caolzio, ma di pavimentare tutto il tratto in acciottolato con due trottoai centrali in lastre di granito grigio 35x80 cm ;
- VISTA la perizia di variante n. 2 costituita da :
  1. atto di sottomissione n. 2;
  2. quadro comparativo di variante n. 2;
  3. computo metrico di variante n. 2;
  4. relazione illustrativa di variante
  5. tavola unica
  6. quadro economico ( che si allega alla lettera A)
- DATO ATTO che l'importo complessivo della variante risulta essere pari ad € 89.999,11, quindi invariato rispetto alla precedente variante (n.1) e trova copertura all'interno del quadro economico , non sono stati inseriti nuovi prezzi. Si precisa che tale variazione non ha comportato modifiche sostanziali al progetto originario e non sono stati inseriti nuovi prezzi.
- DATO ATTO che la variante in corso d'opera non comporta aumento di spesa e ricorre la motivazione di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006;
- VISTO il decreto del sindaco n. 4 del 02.04.2013 in merito alla nomina i Responsabili dei Servizi;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Funzionario Arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente;

VISTO il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.;

VISTI, per le parti ancora in vigore, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ed il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nonché il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000, in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario che si allegano;

Ad unanimità di voti;

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la perizia di variante costituita da:
  1. atto di sottomissione n. 2;
  2. quadro comparativo di variante n. 2;
  3. computo metrico di variante n. 2;
  4. relazione illustrativa di variante
  5. tavola unica
  6. quadro economico ( che si allega alla lettera A)
  
- in seguito ad alcune modifiche sulle lavorazioni previste senza l'inserimento di nuovi prezzi per l'importo complessivo di € 89.999,11;

DI DARE ATTO che le somme trovano copertura all'interno del quadro economico originario.

**Oggetto: APPROVAZIONE II° VARIANTE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA SFORZA CAOLZIO - CASTELL'ARQUATO.**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

f.to Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

Non è suppletiva e quindi non comporta impegno di spesa  
f.to Ampollini

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**  
**PROVINCIA DI PIACENZA**  
Deliberazione di Giunta Comunale  
n. 46 del 27 4 13

**IL SINDACO**  
**IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ELENA NOVIELLO**

---

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione:**

**- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....6 5 13.. e per gg. 15 consecutivi.**

**- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ....in data ..... ai capigruppo consiliari.**

**- è stata comunicata, con lettera Prot. n. .... in data ..... al Prefetto di Piacenza.**

**Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.**

**Castell'Arquato, .....**

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI**  
**- Marzia Antonioni -**

---